

Результаты проверок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за июнь 2017 года

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрации Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая проверка (паводок) согласно Распоряжения с 01.06.2017 по 13.07.2017, фактически с 27.06.2017 по 27.06.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	48	ГТС плотина на р. Усолка в с. Дзержинское	1	
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		01.12.2018
					Не выполнены в срок мероприятия, согласно «Акта преддекларационного обследования ГТС водохранилища на р. Усолка в д. Усолка Дзержинского района Красноярского края» (утв. главой администрации Дзержинского сельсовета А.И. Сонич 11.08.2013 г), а именно: п. 14 Акта до 09.2015 г. разработать проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, а также при возможных террористических актах; п. 17 Акта до 06.2016 г. провести техническое освидетельствование ГТС и его оборудования		01.12.2018
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.12.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.07.2018
					Не представлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.07.2018
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.07.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.07.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС, согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судосходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 г. № 395		01.07.2018
					ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС		01.07.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.07.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.07.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.07.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.07.2018
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.07.2018
					В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов		01.07.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог		01.07.2018
В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	01.07.2018						
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	01.07.2018						
Не представлены результаты ревизии затворов, при которой проверяются наличие деформаций и коррозионных повреждений каркаса и обшивки, состояние сварных швов	01.07.2018						
Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)	01.07.2018						
Отсутствует заводской паспорт на рабочие затворы	01.07.2018						
Отсутствует инструкция по эксплуатации гидромеханического оборудования	01.07.2018						

					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.07.2018
					Отсутствует журнал (визуальных и инструментальных) наблюдений, в котором фиксируются результаты наблюдений, периодичность и точность которых устанавливаются руководством службы эксплуатации		01.07.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.07.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.07.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС, согласно Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 г. № 395		01.07.2018
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.07.2018
					ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС		01.07.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.07.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		31.10.2017
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.07.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		31.10.2017
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.07.2018
					В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов		01.07.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог		01.07.2018
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.07.2018
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		01.07.2018
3	Администрации Курайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая (паводок) согласно Распоряжения с 01.06.2017 по 13.07.2017, фактически с 27.06.2017 по 27.06.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	18	Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	1	01.12.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидрозла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.07.2018
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.07.2018
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.07.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.07.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.07.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС		01.07.2018
					ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС		01.07.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.07.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.07.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.07.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.07.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.07.2018

							Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.07.2018
							В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов		01.07.2018
							Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.07.2018
4	Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края	Плановая согласно Распоряжения с 01.06.2017 по 13.07.2017, фактически с 06.06.2017 по 06.06.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	20		1	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д») Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования сооружений Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидрозлаза в целом (не реже одного раза в 5 лет) Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения (Предоставлен «Журнал визуальных наблюдений» в котором описанные наблюдения не соответствуют действительности на момент проверки) Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование) ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Отсутствует План организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации каналов и сооружений в условиях низких температур ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС Присутствует зарастание кустарниковой растительностью откосы грунтовой плотины Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсылке дамб и дорог Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		07.05.2018 07.05.2018
5	Администрация Казанцевского сельсовета	Плановая (паводок) согласно Распоряжения с 01.06.2017 по 13.07.2017, фактически с 16.06.2017 по 16.06.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений	11		1	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации(не определена эксплуатирующая организация и (или) ответственные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС). Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучены и не аттестованы в установленном порядке). Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения). В журнале визуальных наблюдений не отражаются отметки уровня воды в паводковый период. Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС. Отсутствуют действующие и утвержденные в установленном порядке критерии безопасности ГТС ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		01.07.2017 01.05.2018 01.10.2017 01.07.2017 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.05.2018

					ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)		01.05.2018
					Отсутствует инструкция по технической эксплуатации гидротехнических сооружений.		01.10.2017
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.		01.05.2018
6	Администрация Лугавского сельсовета	Плановая согласно Распоряжения с 02.06.2017 по 14.07.2017, фактически с 22.06.2017 по 22.06.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений	15	<p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)</p> <p>разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На откосах плотины обнаружена кустарниковая растительность.)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На водопропускном сооружении со стороны нижнего бьефа в некоторых местах имеется сползание и разрушение бетонных плит крепления.)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (В нижнем бьефе в межплитных швах бетонных креплений водосброса имеется кустарниковая растительность)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка металлических частей водопропускного сооружения.)</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал наблюдений за уровнем воды в водохранилище типовым правилам использования водохранилищ, утвержденным приказом Минприроды России от 24 августа 2010 года N 330.)</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (не заполняется журнал визуальных наблюдений (последняя запись 1.08.2014г.)</p> <p>Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов плотины)</p> <p>Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов)</p> <p>Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)</p> <p>ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)</p> <p>Отсутствует инструкция по технической эксплуатации гидротехнических сооружений</p> <p>Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.</p>	1	<p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2017</p> <p>01.09.2017</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p> <p>01.09.2018</p>
7	Администрация Ильичевского сельсовета	Плановая согласно Распоряжения с 13.06.2017 по 24.07.2017, фактически с 28.06.2017 по 28.06.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений	15	<p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определена эксплуатирующая организация и (или) ответственные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (завалены железобетонные стенки лотка донного водоспуска со стороны нижнего бьефа.)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (В нижнем бьефе на колодце (в котором установлена отключающая задвижка) отсутствует крышка.)</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На донном водовыпуске между сорудерживающей решеткой и затвором имеется плавающий мусор.)</p>	1	<p>01.10.2017</p> <p>01.10.2018</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p>

			Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (Ограждения на пешеходном мостике к водозаборному сооружению погнуты, часть элементов ограждения отсутствует.)	01.10.2017
			Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов плотины (на гребне имеются выбоины)	01.10.2018
			не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)	01.10.2017
			Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)	01.10.2017
			Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.	01.10.2018
			Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов инструмента и запасных частей оборудования)	01.10.2018
			Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.	01.10.2018
			ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)	01.10.2018
			Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.(Не проведено преддекларационное обследование ГТС)	01.10.2018
			Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	01.10.2018
			ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений	01.10.2018