

**Результаты проверок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за сентябрь 2017 года**

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрация Айтатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края	Плановая 20.09.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	34	Не представлен приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	01.09.2018
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		01.09.2018
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		01.09.2018
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.09.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидрозла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.09.2018
					Не представлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.09.2018
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.09.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д.3»)		01.09.2018
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.09.2018
					Отсутствует журнал (визуальных и инструментальных) наблюдений, в котором фиксируются результаты наблюдений, периодичность и точность которых устанавливаются руководством службы эксплуатации		01.09.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.09.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.09.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		01.09.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС		01.09.2018
					Отсутствует План организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации каналов и сооружений в условиях низких температур		01.09.2018
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.09.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		01.09.2018
					Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС		01.09.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.09.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.09.2018
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС	01.09.2018						
Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС	01.09.2018						
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений и откосов	01.09.2018						

					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дорог		01.09.2018
					Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов)		01.09.2018
					Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка		01.09.2018
					Не представлены результаты ревизии сороудерживающих решеток, при которой проверяются наличие деформаций и коррозионных повреждений каркаса и обшивки, состояние сварных швов, резиновых уплотнений и их креплений, вращение колес, состояние опорных шарниров, цепей, стальных канатов, подъемных винтов, узлов их соединения с затвором и др.		01.09.2018
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.09.2018
					Повреждение бетона с оголением арматуры гасителей потока водобойного колодца водосброса		01.09.2018
					Не обеспечен контроль за показателями ГТС (отсутствует водомерная рейка)		01.09.2018
					Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (провести мероприятия по очистке шахтного водосброса от мусора, деревьев)		01.09.2018
2	Администрация Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края	Плановая 20.09.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	30	Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	1	01.09.2018
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.09.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.09.2018
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.09.2018
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.09.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д.Э»)		01.09.2018
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.09.2018
					Отсутствует журнал (визуальных и инструментальных) наблюдений, в котором фиксируются результаты наблюдений, периодичность и точность которых устанавливаются руководством службы эксплуатации		01.09.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.09.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.09.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС		01.09.2018
					Отсутствует План организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации каналов и сооружений в условиях низких температур		01.09.2018
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.09.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		01.09.2018
					Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС		01.09.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.09.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.09.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.09.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.09.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.09.2018
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.09.2018

					Имеются размывы и повреждение креплений откосов водосбросного сооружения		01.09.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог		01.09.2018
					Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)		01.09.2018
					Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка		01.09.2018
					ГТС не подготовлено к пропуску паводка (в водопропускных сооружениях находится стволы деревьев)		01.09.2018
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.09.2018
3	Администрация Брагинского сельсовета	Плановая согласно Распоряжения с 31.08.2017 по 03.10.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС.	16	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)	1	01.10.2018
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На откосах плотины обнаружена кустарниковая растительность.)		01.10.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (в журнале визуальных наблюдений ГТС не делаются записи о техническом состоянии сооружения и уровни воды по водомерной рейке)		01.04.2018
					Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов плотины)		01.10.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, (имеются выбоины и понижения гребня дамбы)		01.10.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях ( со стороны верхнего бьефа, с левой стороны дамбы, размыв откос)		01.04.2018
					не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствует акт осеннего осмотра)		01.10.2018
					не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)		01.04.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов)		01.12.2017
					Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС.		01.10.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.		01.10.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		01.10.2018
					Правила эксплуатации ГТС не согласованы в Енисейском управлении Ростехнадзора согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)		01.10.2018
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.10.2018
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		01.12.2017
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.		01.10.2018
4	Администрация Байкальского городского поселения	Плановая (паводок) согласно Распоряжения с 01.08.2017 по 11.09.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных	10	Отсутствует разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений	1	01.09.2018
					На предприятии не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников и специалистов (отсутствуют лица аттестованные в области безопасной эксплуатации ГТС		15.01.2018
					Не представлена в органы Ростехнадзора декларация безопасности на эксплуатируемые ГТС.		01.09.2018
					Правила эксплуатации гидротехнических сооружений не соответствуют установленным требованиям		15.01.2018
					отсутствует пикетаж трассы гидрозолаудаления, надписи на имеющихся пикетажных знаках не обновлены		15.01.2018

			требований в области безопасности ГТС		Нарушено антикоррозийное покрытие трубопроводов и арматуры в насосной станции 1-го подъема ЗШО		15.01.2018
					В здании насосной станции 1-го подъема ЗШО отсутствует план размещения оборудования, эвакуации, помещения.		15.01.2018
					На дамбе карты №11 имеются просадки грунта.		15.01.2018
					Не проводится нивелировки водомерной рейки привязка нуля рейки к опорному реперу.		01.09.2018
					Отсутствует необходимый запас аварийного грунта		15.01.2018
5	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Плановая, с 27.09.2017 по 28.09.2017	35-ФЗ, 261-ФЗ	-	-	-	-
6	Контрольно-счетная палата Байкальского городского поселения	Плановая, с 31.08.2017 по 27.09.2017	261-ФЗ	-	-	-	-