**Результаты проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за июнь 2018 года**

| № п/п | Наименование проверяемого органа государственной власти, местного самоуправления | Вид проверки и период проведения | Предмет проверки | Выявленные нарушения | | Количество выданных предписаний, шт. | Сроки выполнения предписаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество, шт. | нарушение | | |
| 1. | Чуноярский сельский совет депутатов Богучанского района Красноярского края | Плановая выездная 28.05.2018 -25.06.2018 | Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | - | - | - | - |
| 2. | Администрация города Кодинск | Внеплановая выездная 04.06.2018 - 28.06.2018 | Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами по обеспечению безопасности в энергоустановках | 15 | 1.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (в районе «трех тополей»), опора имеет повреждения (наличие трещин в комлевой части), наклон опоры более допустимого. Отсутствует светильник. (Фото 1).<br>2.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (в районе магазина «Меркурий»), наклон опоры более допустимого. (Фото 2).<br>3.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (в районе д/с «Аленький цветочек»), опора имеет повреждения (наличие трещин в комлевой части), наклон опоры более допустимого. | 2 | 15.11.2018, 15.11.2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Отсутствует металлическая дверца. (Фото 3).<br>4.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (в районе городской администрации), опора имеет повреждения. Выкрашивание бетона на высоте 1,2 м от земли в комлевой части. (Фото 4).<br>5.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (в районе строящегося рынка), опора имеет повреждение в средней части с изломом, наклон опоры более допустимого. (Фото 5).<br>6.ВЛ-0,4 кВ, ж/б опора № б/н (на против мемориала), опора имеет повреждения. Выкрашивание бетона на высоте 1,2 м от земли в комлевой части. (Фото 6).<br>7.Отсутствуют распорядительные документы о назначении лица ответственного за электрохозяйство и его заместителя.<br>8.Не представлены документы, подтверждающие право собственности или иное законное право пользования, владения, распоряжения сетями наружного освещения ВЛ-0,4кВ г. Кодинска.<br>9.Не представлены технические условия на технологическое присоединение сетей наружного освещения г. Кодинска (ВЛ-0,4кВ фото 1-7).<br>10.Не представлены акты о выполнении технических условий на технологическое присоединение сетей наружного освещения г. Кодинска | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (ВЛ-0,4кВ фото 1-7).<br>11.Не представлены акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (ВЛ-0,4 кВ) и акты разграничения эксплуатационной ответственности (ВЛ-0,4 кВ фото 1-7);<br>12.Не представлена приемо-сдаточная документация сетей наружного освещения г. Кодинска (ВЛ-0,4 кВ фото 1-7):<br>- акт технической готовности электромонтажных работ;<br>- ведомость смонтированного оборудования;<br>- протоколы осмотра и проверки смонтированного оборудования;<br>- акты замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;<br>- схема повторного контура заземления;<br>- протоколы и измерения сопротивления заземляющего устройства;<br>- акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств;<br>- акт по заглублению опор (ВЛ-0,4 кВ);<br>- протоколы испытаний согласно гл. 1.8 ПУЭ;<br>- паспорта и сертификаты соответствия на оборудование и материалы;<br>По предписанию № 13/071/1903/2018(2): | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13. ВЛ-0,4 кВ, деревянная анкерная опора № б/н (освещение дороги в районе дома ул. Гидростроителей 10), ж/б пасынок прилегает к телу опоры под углом, пасынок имеет повреждение (поперечные трещины в средней части). (Фото 7).<br>14.Не представлена проектная документация электроснабжения сетей наружного освещения г. Кодинска (ВЛ-0,4 кВ фото 1-7).<br>15.Не представлены исполнительные схемы сетей наружного освещения г. Кодинска (ВЛ-0,4 кВ фото 1-7) с указанием всех пересечений и сближений ВЛ с другими коммуникациями, с привязками во всех точках изменения направления линии. | | |
| 3. | Администрация Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | Плановая документарная 08.06.2018-09.06.2018 | Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | - | - | - | - |
| 4. | Администрация Куйтунского городского поселения | Плановая выездная 01.06.2018 -27.06.2018 | Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической | 2 | Не проведено обязательное энергетическое обследование: зданий и сооружений в установленные законом сроки. | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | эффективности; соблюдение потребителями электрической энергии требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики | | | | |
| 5. | Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия | Плановая 18.06.2018-21.06.2018 | Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | 34 | Специалисты, занимающиеся эксплуатацией ГТС, не аттестованы в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке | 1 | 30.12.2018 |
| | | | | | Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования) | | 30.07.2018 |
| | | | | | График аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений не направлен в Енисейское управление | | 30.07.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ростехнадзора в порядке информирования | |
| | | | | | ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО Ширинский район эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) | 30.12.2018 |
| | | | | | Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО Ширинский район | 30.12.2018 |
| | | | | | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО Ширинский район с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО | 30.12.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ширинский район (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) | |
| | | | | | Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО Ширинский район (наблюдаются выходы воды из низового откоса плотины вблизи водопропускного сооружения) | 30.12.2018 |
| | | | | | ГТС пруда «Верхний» на р. Туим, южная окраина п. Шира МО Ширинский район не застрахованы в установленном порядке | 30.04.2019 |
| | | | | | ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) | 30.12.2018 |
| | | | | | Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО | 30.12.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ширинский район | |
| | | | | | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район и его безопасности (на откосах плотины присутствует высокая древесная растительность) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня плотины) | 30.12.2018 |
| | | | | | ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район не застрахованы в установленном порядке | 30.04.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС водохранилища «Орловское», юго-восточная окраина п. Шира МО Ширинский район (наблюдаются выходы воды из низового откоса плотины вблизи резервного водопропускного сооружения) | 30.12.2018 |
| | | | | | ГТС дамбы подпорной на оз. Тушинино МО Ширинский район эксплуатируются без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС дамбы подпорной на оз. Тушинино МО Ширинский район (наблюдаются выходы воды из низового откоса плотины вблизи обводного канала) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС | 30.12.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | дамбы подпорной на оз. Тушинино МО Ширинский район (наблюдаются выходы воды из низового откоса плотины вблизи обводного канала) | |
| | | | | | Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС дамбы подпорной на оз. Тушинино МО Ширинский район (наблюдается разрушение плит железобетонного перезда через обводной канал) | 30.12.2018 |
| | | | | | ГТС дамбы подпорной на оз. Тушинино МО Ширинский район не застрахованы в установленном порядке | 30.04.2019 |
| | | | | | ГТС дамбы на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) | 30.12.2018 |
| | | | | | Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на ГТС дамбы на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский | 30.12.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | район | |
| | | | | | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование) | 30.12.2018 |
| | | | | | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) | 30.12.2018 |
| | | | | | ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район не застрахованы в установленном порядке | 30.04.2019 |
| | | | | | Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район | 30.12.2018 |
| | | | | | Отсутствует технический паспорт ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО | 30.12.2018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ширинский район | |
| | | | | | Отсутствует инструкция по технической эксплуатации ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район | 30.12.2018 |
| | | | | | Не разработаны мероприятия по выносу из полосы отвода защитных дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район построек и сооружений не имеющих отношения к инженерной защите | 30.12.2018 |
| | | | | | Не проводятся периодические технические осмотры ГТС дамб на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район перед началом снеготаяния, после спада максимальных горизонтов воды, за месяц до среднего срока начала осеннего ледохода, после каждого шторма | 30.12.2018 |
| | | | | | Приказом руководства не установлены маршруты и сроки периодических технических осмотров проводимых: перед началом снеготаяния, после спада максимальных горизонтов воды, за месяц до среднего срока начала осеннего ледохода, после каждого шторма, при приемке сооружений после текущего или капитального ремонта на ГТС дамб на | 30.07.2018 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район | | |
| | | | | | Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС дамбы на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район и его безопасности (Наблюдается заиливание русла р. Туим приводящее к сезонному промерзанию акватории и подтоплению прилегающих территорий наледневыми водами) | | 30.12.2018 |
| | | | | | Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС дамбы на р. Туим (на левом берегу и на правом берегу) в с. Шира МО Ширинский район и его безопасности (наблюдаются многочисленные просадки гребня, подмывы и обвалы откосов дамб на всем их протяжении) | | 30.12.2018 |
| 6. | Администрация Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия | Плановая 25.06.2018-26.06.2018 | Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Администрация муниципального образования Первоманского сельсовета | Плановая 01.06.2018-03.07.2018 | Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | 62 | Гидротехнические сооружения, расположенные по адресу Красноярский край, Манский района, пос. Первоманск: | 1 | |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не представлен приказ руководителя о закрепление ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде) | | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности) | | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)) | | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка) | 31.07.2019 |
| | | | | | Квалификация работников не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации | 31.07.2019 |
| | | | | | ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | декларации безопасности ГТС | |
| | | | | | Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС», разработанный в соответствии с методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120 и согласованный с органом исполнительной власти в установленном порядке | 31.07.2019 |
| | | | | | Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | результате аварии ГТС | |
| | | | | | Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС (Обследование ГТС проводится в течение календарного года до представления Декларации на экспертизу) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится обучение рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится проверка знаний (аттестация) рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится внеочередная проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа вводного инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа первичного инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа повторного инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа внепланового инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение вводного инструктажа по | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | безопасности | |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение первичного инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение повторного инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение внепланового инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлен график аттестации специалистов по вопросам безопасности ГТС, утвержденный руководителем организации | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Собственником не обеспечено наличие материальных резервов, предназначенных для ликвидации | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | аварии ГТС | |
| | | | | | Собственником не обеспечено наличие финансовых резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Гидротехнические сооружения, расположенные по адресу Красноярский край, Манский район, пруд на ручье без названия, правом притоке ручья Киргизкуль в 8 км от базы отдыха «Зеленые горки»: | |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не представлен приказ руководителя о закрепление ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | надежности) | |
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | при пропуске паводка) | |
| | | | | | Квалификация работников не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации | 31.07.2019 |
| | | | | | ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС», разработанный в соответствии с методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120 и согласованный с органом исполнительной власти в установленном порядке | 31.07.2019 |
| | | | | | Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | результате аварии ГТС | |
| | | | | | Не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС (Обследование ГТС проводится в течение календарного года до представления Декларации на экспертизу) | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится обучение рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится проверка знаний (аттестация) рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не проводится внеочередная проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа вводного инструктажа | 31.07.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Не представлена программа первичного инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа повторного инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлена программа внепланового инструктажа | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение вводного инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение первичного инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение повторного инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены документы, подтверждающие проведение внепланового инструктажа по безопасности | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлен график аттестации специалистов по вопросам безопасности ГТС, утвержденный руководителем организации | 31.07.2019 |
| | | | | | Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области | 31.07.2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | безопасной эксплуатации ГТС | | |
| | | | | | Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС | | 31.07.2019 |
| | | | | | Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС | | 31.07.2019 |
| | | | | | Собственником не обеспечено наличие материальных резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС | | 31.07.2019 |
| | | | | | Собственником не обеспечено наличие финансовых резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС | | 31.07.2019 |